

Suomen Soodakattilayhdistys ry

SOTU-JOHTORYHMÄN KOKOUS 13

AIKA 14.6.2005 klo 12.00 – 15.00

PAIKKA Jaakko Pöyry Infra (Maa ja Vesi Oy), Jyväskylä

OSALLISTUJAT

Keijo Salmenoja	Oy Metsä-Botnia Ab, Rauma, pj.
Sebastian Kankkonen	Jaakko Pöyry Oy, Vantaa, siht.
Reijo Hukkanen	Stora Enso Oyj, Oulun tehdas
Tor Lönnqvist	Sandvik, Helsinki
Kalle Salmi	Kvaerner Power Oy, Tampere
Lasse Koivisto	Andritz Oy, Varkaus

LIITE I ÅBO Akademin tuloksia
II VTT:n tuloksia

JAKELU

Tiedotetaan sähköpostilla:

(24)

(8) Johtoryhmä

(12) Hallitus

(4) Arkisto EPT/JKN/SEK/ESV

1 POISSAOILOILMOITUKSET

Matti Tikka, Jukka Mikkonen, Esa Ruonala ja Esa Vakkilainen ilmoittivat ennen kokousta olevansa estyneitä. Esa Vakkilaisen sijaisena oli yhdistyksen sihteeri Sebastian Kankkonen.

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Muistio hyväksyttiin muutoksitta.

3 PROJEKTIN TILANNE

3.1 Åbo Akademi

Johtoryhmän puheenjohtaja Keijo Salmenoja esitteli projektin tilannetta (Liitteessä I).

3.2 LTY:n sondikokeet

Lappeenrannan teknillisen yliopiston sopimus on päättynyt. Työ ei edistynyt toivotulla tavalla, eikä sopimuksen mukaista tavoitetta saavutettu.

Reijo Hukkanen lähestyy LTY:tä, miten sopimusehdot saadaan täytetyksi ja onko yhdistyksellä mahdollisuuksia saada osa kustannuksista hyvitettyä.

3.3 Keraamiset rakenteet soodakattilassa

Oulun Yliopisto on tarjoutunut tekemään kirjallisuusselvityksen soodakattilan massauksesta ja muista keraamisista rakenteista. Hallitus hyväksyi tämän työn tilaamista osana SoTu II – projektia hintaan 12984 € + alv. Projekti valmistuu joulukuussa 2005.

3.4 VTT:n kokeet

3.4.1 VTT:n sulfidoitumiskokeet

Keijo Salmenoja esitteli koetuloksia (Liite II).

VTT on tehnyt johtoryhmän toivomuksesta lisää kokeita 5000 ppm:n H₂S-pitoisuudessa. Kokeita on tilattu 4 kpl, niitä on nyt tehty 11 kpl. Johtoryhmä päätti ehdottaa hallitukselle lisäkokeiden tilaamista hintaan 38 000 €, alkuperäisen tarjouksessa mukaisesti.

3.4.2 VTT:n sondikokeet

Sondin suunnittelusta ja tarvittavista sondikokeista tekee VTT:n Markku Orjala tarjouksen. Yhdistyksen tavoite ei ole osallistua sondin valmistuskustannuksiin, vaan ainoastaan mittauskustannuksiin. Johtoryhmä tutustui aamupäivällä VTT:n tiloihin.

Johtoryhmä keskusteli lämmönsiirtonesteen lämmönjohtavuudesta ja prosessiratkaisusta.

4 MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

5 SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään maanantaina 5.9.2005 Jaakko Pöyry Oy:ssä kello 10.00 alkaen.

Vakuudeksi

Sebastian Kankkonen